



स्वागतम्

११ भदौ, २०८१

बागमती गाउँपालिका

झुरझुरे, मकवानपुर

प्रस्तुतकर्ता

बिनिता मरासिनी

अधिकृत सातौं

उपभोक्ता समिति / ठेक्का समेत

ववरण	वडा नं १	वडा नं २	वडा नं ३	वडा नं ४	वडा नं ५	वडा नं ६	वडा नं ७	वडा नं ८	वडा नं ९	कुल जम्मा	कै फयत
जम्मा योजना संख्या	14	14	23	25	23	19	36	33	17	208	पा लका स्तरीय तथा संघ र प्रदेशबाट हस्तान्तरित समेत
सम्झौता भएको जम्मा योजना संख्या	13	13	23	21	20	19	34	21	15	182	
फरफारक भएको योजना संख्या	13	13	22	21	20	19	34	21	15	179	
अन्य											

टेन्डर बाट सञ्चालन भएको योजनाहरू

क्र.सं.	आयोजना/परियोजना	स्रोत	स्वीकृत बजेट रु	बोलकबोल रकम रु (मू.अ.कर) सहित	बोलपत्रदाता	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	झुरझुरे ज्यामिरे हुँदै भोर्लेनी सडक	संघीय समपूरक अनुदान	१ करोड ६० लाख	२,१२,४५,९८३	ताण्डव र सरस्वती जे.भि.	९०%	पुल निर्माण भैरहेको
२.	झुरझुरे खेलमैदान घेराबार तथा प्याराफिट निर्माण, बागमती-४	प्रदेश समपूरक अनुदान	२ करोड	३,१३,००,९५५	संजय निर्माण सेवा	८०%	निर्माण भैरहेको
३.	अँधेरी भञ्ज्याङ हुँदै रामेछाप गाउँ सडक, बागमती-९	प्रदेश सशर्त	४० लाख	३२,४६,८७३	Khushi Construction	१००%	सम्पन्न
४.	बागमती नदी नियन्त्रण तटबन्धन, बागमती-५	प्रदेश विशेष अनुदान	५० लाख	४६,५३,६५३	साइसारा निर्माण सेवा	१००%	सम्पन्न
५.	लम्कना साततले सुख्खा सडक वडा ३ र ४	प्रदेश सशर्त अनुदान	४० लाख	४७,१७,८८२	Khushi Construction	१००%	सम्पन्न
६.	न्यायिक समिति भवन,गार्ड हाउस र क्यान्टिन निर्माण	आन्तरिक श्रोत र राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार	४० लाख	५३,४६,८९२	निहरिका बिल्डर्स	१००%	सम्पन्न
७.	१५ शैया अस्पताल	स्वास्थ्य मन्त्रालय		१७,८८,६१,०७९	शिवालय बिल्डर्स	१००%	निर्माण भैरहेको

हस्तान्तरित योजना (कार्यक्रमहरू)

ववरण	जम्मा संख्या	सम्झौता भएको	फरफारक भएको	कै फयत
प्रदेश समपुरक	1	1	0	निर्माणको अन्तिम चरणमा
प्रदेश विशेष अनुदान	1	1	1	बागमती नदी नियन्त्रण तटबन्धन सम्पन्न भएको
प्रदेश सशर्त अनुदान	5	5	5	सम्पन्न भएको
संघीय समपुरक	1	1	0	निर्माणधीन अवस्थामा रहेको
संघीय विशेष अनुदान	1	1	1	भमबाँध खानेपानी सम्पन्न भएको
संघीय सशर्त अनुदान	1	1	1	झुरझुरे ज्या मरे देवकी मा. व. सडक

गत आ.व. मा सञ्चालित योजना (कार्यक्रमहरु)

❖क. विनियोजित बजेटको आधारमा

❖५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना-५ वटा

❖५ लाख देखी ५० लाख सम्मको आयोजना- ५६ वटा

❖५ लाख भन्दा कम बजेटको आयोजना- १४७ वटा

❖ख. योजनाहरुको कार्यन्वयन तह/क्षेत्र

❖पालिका स्तरीय- ३५

❖वडा स्तरीय- १७३

❖ग. योजनाहरुको कार्यन्वयन

❖उपभोक्ता समिति मार्फत- १८० वटा

❖निर्माण व्यावसाय मार्फत- ७ वटा

❖गैरसरकारी संस्था मार्फत-

❖अन्य केही भए- विद्यालयले २१ वटा

पूर्वाधार विकास तर्फ

भौतिक निर्माण कार्यका विवरण(वडागत संचालित कार्यक्रम)					
क्र.स.	क्षेत्र	सूचक	इकाई	परिमाण	कैफियत
१	सडक	कालोपत्रे	मिटर	०	
		ढलान	मिटर	९६६	
		ग्राबेल	किलोमिटर		आन्तरिक श्रोतबाट
		स्तरोन्नती	मिटर	२२६६.८४	
		नयाँ ट्रयाक खोल्ने	मिटर		आन्तरिक श्रोतबाट
		नाली निर्माण	मिटर	२८९	

पूर्वाधार विकास तर्फ

भौतिक निर्माण कार्यका विवरण(वडागत संचालित कार्यक्रम)					
क्र.स.	क्षेत्र	सूचक	इकाई	परिमाण	कैफियत
२	खानेपानी तथा सरसफाई	टयांकी निर्माण, पाईप खरिद तथा व्यवस्थापन, धारा निर्माण	वटा	२०	
३.	जलस्रोत तथा सिंचाई	कुलो निर्माण/मर्मत/पाईप खरिद तथा जडान/मोटर खरिद	मिटर	८६.३	
४.	भाषा तथा संस्कृति	गम्बा/मठ मन्दिर/चर्च/सत्संग भवन /किरिइ घर तथा अन्य धार्मिक स्थल निर्माण तथा मर्मत	वटा	१	
५.	विपद व्यवस्थापन/नदी नियन्त्रण	तटबन्धन/बस्ती बचाउ/मेशिनरी वाल	मिटर	२१२५.४	
६.	खेलकुद पूर्वाधार	खेल मैदान निर्माण	वटा	४	
७.	सामुदायिक भवन	निर्माण/मर्मत/अधुरो	वटा	३	

पूर्वाधार विकास तर्फ

भौतिक निर्माण कार्यका विवरण(वडागत संचालित कार्यक्रम)					
क्र.स.	क्षेत्र	सूचक	इकाई	परिमाण	कैफियत
८.	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य केन्द्र घेराबारा	वटा	१	
९.	शिक्षा	भवन निर्माण/मर्मत/घेराबारा/भर्याड निर्माण	वटा	२	
१०.	सहकारी	सहकारी भवन मर्मत	वटा	१	
११.	भवन आवास तथा शहरी विकास	प्रतिक्षालय/चौतारा	वटा	०	
१२.	कृषि	तरकारी संकलन केन्द्र	वटा	२	

गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोत तर्फ

भौतिक निर्माण कार्यका विवरण(वडागत संचालित कार्यक्रम)					
क्र.स.	क्षेत्र	सूचक	इकाई	परिमाण	कैफियत
१.	सडक	नयाँ सडक निर्माण	मिटर	१७२७०	
		सडक सरसफाई	मिटर	३०७४३	
		ग्राभेल	मिटर	१३१२३.९५	

गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोत तर्फ

- ✓ गढन खेलकुद मैदान, हिलेपानी खेलकुद मैदान, झुरझुरे रंगशाला निर्माणधीन तथा विभिन्न विद्यालयहरूमा खेलकुद मैदान निर्माण लगायतका कार्यहरू भएको ।
- ✓ झुरझुरे शवदहाको लागि माटो फिलिड गरेको ।
- ✓ विभिन्न वडाहरूमा सिँचाईको लागि सरसफाई गरिएको तथा बस्ती बचाउका कामहरू गरिएको ।
- ✓ रेडियो झुरझुरेको भवन निर्माणस्थलमा टावर निर्माणको लागि जग्गा सम्याउने काम भएको ।
- ✓ १५ शैया अस्पतालको लागि ड्याम उठाउने कार्यहरू गरिएको ।
- ✓ पञ्चकन्या हाटबजारको लागि जग्गा सम्याउने कार्यहरू गरिएको ।
- ✓ गढन आधारभूत स्वास्थ्यचौकीको भवन वरिपरि जग्गा सम्याउने कार्य भएको ।

योजना कार्यान्वयनका सकारात्मक पक्षहरू

- ✓ उपाध्यज्यूको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय अनुगमन र स्थानीय अनुगमन समितिबाट योजना तथा कार्यक्रम अनुगमनगरि दोहोरो अनुगमन पद्धतीको बिकास गरिएको ।
- ✓ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू तथा अन्य पदाधिकारि बाट समय समयमा हुने योजना अनुगमनको कार्यले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन थप मद्दत पुगेको ।
- ✓ वडा अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरूले आ-आफ्नो वडामा संचालीत योजनाहरू समयमानै सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटीनुभइ योजना कार्यान्वयनमा सहज बनाउनु भएको ।
- ✓ योजना/कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा वडा कार्यालयबाट सहजिकरण भएको ।
- ✓ योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चाल सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा तथा कार्यान्वयन ।

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका समस्या तथा चुनौतीहरू

- ☞ बजेट तथा कार्यक्रम सानो रकममा समेत बाँडफाँड भएको कारणले योजना संख्या धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको ।
- ☞ उपभोक्ता समितिलाई गाउँपालिकाबाट अभिमुखीकरण तालीम संचालन नहुँदा उपभोक्ताहरू योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अल्मलिएको ।
- ☞ योजना सम्झौताका लागी गाउँपालिकाले तोकेको शर्तका बिषयमा वडा कार्यालहरूले गाउँपालिकामा योजना सम्झौता र भुक्तानीका लागि सिफारीस गर्दा आवश्यक कागजात चेक जाँच नगरी सिफारीस मात्र दिइ गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति पठाउँदा उपभोक्ताहरूमा कठिनाइ भएको ।
- ☞ उप प्रमुखज्युको संयोजकत्वमा गठन भएको पालिका स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन समितिले धेरै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने र श्रोत, साधन र समयको कमिबाट प्रयाप्त स्थलगत अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको ।
- ☞ कागजमा मात्र उपभोक्ता समिति गठन गरि काम गर्न ठेक्का दिने गरेको ।
- ☞ विभिन्न समयमा योजना/कार्यक्रमका शिर्षकहरू कार्यपालिकाले संसोधन गरिदिँदा कार्यान्वयनमा जटिल समस्या भएको ।
- ☞ योजना संचालनमा ढिलाई हुँदा अनुगमन गर्न समय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको ।
- ☞ स्रोतको सुनिश्चित नभई योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको ।
- ☞ वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन भई नआएको ।
- ☞ सुरक्षीत र व्यवस्थित सफ्टवेयरको अभावमा योजना सम्बन्धी तथ्यांकहरू व्यवस्थित हुन नसकेको ।

अपेक्षा/सुझाव

- ☞ बजेट तथा कार्यक्रम सानो रकममा समेत बाँडफाँड भएको कारणले योजना संख्या धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको ।
- ☞ उपभोक्ता समितिलाई गाउँपालिकाबाट अभिमुखीकरण तालीम संचालन नहुँदा उपभोक्ताहरु योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अल्मलिएको ।
- ☞ योजना सम्झौताका लागी गाउँपालिकाले तोकेको शर्तका बिषयमा वडा कार्यालहरुले गाउँपालिकामा योजना सम्झौता र भुक्तानीका लागि सिफारीस गर्दा आवश्यक कागजात चेक जाँच नगरी सिफारीस मात्र दिइ गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति पठाउँदा उपभोक्ताहरुमा कठिनाइ भएको ।
- ☞ उप प्रमुखज्युको संयोजकत्वमा गठन भएको पालिका स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन समितिले धेरै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने र श्रोत, साधन र समयको कमिबाट प्रयाप्त स्थलगत अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको ।
- ☞ कागजमा मात्र उपभोक्ता समिति गठन गरि काम गर्न ठेक्का दिने गरेको ।
- ☞ विभिन्न समयमा योजना/कार्यक्रमका शिर्षकहरु कार्यपालिकाले संसोधन गरिदिँदा कार्यान्वयनमा जटिल समस्या भएको ।
- ☞ योजना संचालनमा ढिलाई हुँदा अनुगमन गर्न समय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको ।
- ☞ स्रोतको सुनिश्चित नभई योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको ।
- ☞ वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन भई नआएको ।
- ☞ सुरक्षीत र भरपर्दो सफ्टवेयरको अभावमा योजना सम्बन्धी तथ्यांकहरु व्यवस्थित हुन नसकेको ।

फोटोहरु



बागमती गाउँपालिकाको कार्यालय

क्रमश....

बागमती गाउँपालिका, झुरझुरे मकवानपुर

निर्माण भैरहेको १५ शैयाको अस्पताल



क्रमश....



झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (SWAP), बागमती गाउँपालिका र ग्रामीण जागरण तथा विकास संगठन, नेपाल (RADO NEPAL) को प्राविधिक तथा समाजिक सहयोगमा बागमती गाउँपालिका वडा नं. ३ अन्तर्गत चिरुवा खोलामा निर्माण भएको गठन सागविर झोलुङ्गे पुल रु १०,६१,३१३।- तथा खडके सुनथानी झो.पु. बागमती-२ स्टिल पार्टस खरिद गरिएको ।

क्रमश....

झुरझुरे खेलमैदान घेरावार तथा प्याराफिट
निर्माणको काम अन्तिम चरणमा



Galaxy S23 FE



Galaxy S23 FE



केही जिज्ञासा ?



धन्यवाद ।