

afudtl ufpKflnsf
ofhgf zfVf
Cfj=@)&*&/)&(df ; flnt
ofhgflsfosdx?sf]kutl jj /of

प्रस्तुतकर्ता : धिरज स्याडतान
योजना शाखा प्रमुख

१. प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण

सि. नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना को प्रकार	लागत अनुमान	विनियोजित रकम लाखमा	कार्यक्रमबाट	खर्च भएको/कार्य सम्पन्न रकम रु	भौतिक प्रगति	आयोजनाको कार्यन्वयन भए/नभएको	कैफियत
१	हिलेपानी तटबन्धन (बागमती गापा-५)		११००९६ १.	१०	१००००००	१०९८०५०. ७८	१०० प्रतिशत	कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएको	
२	सहिद स्मृति भवन झुरझुरे रंगरोगन (बागमती गापा ४)		११००७९ २.	१०	१००००००	९४३५००	१०० प्रतिशत	कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएको	
३	बेलबोट मुनि पिपलबोट तटबन्धन (बागमती गापा ६)		११०००५ ५.९८	१०	१००००००	१०७९६८३	१०० प्रतिशत	कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएको	
४	तिनतले गुरुरेम्पोछे मुर्ती स्थापना (बागमती गापा ३)		११०९०९ २.२७	१०	१००००००	१०९४९६९	१०० प्रतिशत	कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएको	

सि. नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना को प्रकार	लागत अनुमान	विनियोजित रकम लाखमा	कार्यक्रमबाट	खर्च भएको/ कार्य सम्पन्न रकम रु	भौतिक प्रगति	आयोजनाको कार्यन्वयन भए/नभएको	कैफियत
५	दुलाल खोल्सी बस्ती बचाउ तटबन्धन निर्माण(बागमती गापा ५)		११००८८ २.	१०	१००००००	१०९१० ००	१०० प्रतिशत	कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएको	
६	बागमती खोला नियन्त्रण बुर्कस्टोल तटबन्धन (बागमती गापा २)			१५	१५०००००	०	०	कार्यन्वयन नभएको	योजना संचालन नगरेको
७	जरायोटार सिरान गुर्मछाने टोल तटबन्धन (बागमती गापा ७)			१०	१००००००	१०९९५ ९९	१०० प्रतिशत	कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएको	
८.	जनकल्याण आ.वि. भवन निर्माण बागमती गा.पा. ४		२९१९३८ ६.८९	२९१९	२९१९०००	२३९५७ ७७	८० प्रतिशत	कार्यन्वयन भएको	बागमती प्रदेश पूर्वाधार स्वास्थ्य प्रबर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम (शिक्षा तर्फ)
	जम्मा			१०४	१०४१९०००।-				

- ८ वटा आयोजनाहरूमा ७ वटा आयोजनाको कार्यन्वयन भएको र १ वटा आयोजनाको कार्यन्वयन नभएको ।

२. प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम शास्ती अनुदान सम्बन्धी विवरण

सि. नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना को प्रकार	लागत अनुमान	विनियोजित रकम लाखमा	कार्यक्रमबाट	खर्च भएको/कार्य सम्पन्न रकम रु	भौतिक प्रगति	आयोजनाको कार्यन्वयन भए/नभएको	कैफियत
१	बागमती खोला बोडगाउँ पूर्वोत्तोल तटबन्धन (बागमती गापा-१)		६६०७६९ २.४	६०	६००००००	६२१५४८०	१०० प्रतिशत	कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएको	
२	समिदमार बस्ती बचाउ योजना (बागमती गापा ६)		२२०२७० १	२०	२००००००	२१८०२९७	१०० प्रतिशत	कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएको	
३	मन्साई सिंचाई योजना (बागमती गापा ७)		२२०४४९ ५	२०	२००००००	२१९५२०५	१०० प्रतिशत	कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएको	
४	ज्यामिरे खानेपानी (बागमती गापा ५)		२७५०९१ ९	२५	२५०००००	२७४२८०८	१०० प्रतिशत	कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएको	
जम्मा				१२५	१२५०००० ०				

- ४ वटा आयोजनाहरूमा सबै आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यन्वयन भएको ।

३. ठेका मार्फत संचालन भएको आयोजना सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	बोलकबोल रकम मु.अ.कर सहित	समझौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	चौराह खोला बेली ब्रीज निर्माण प्रदेश सम्पुरक योजना	MERINA-NIRIKSHA HKM-JV	९१०८६३०.७३	२०७८/०७/२३	२०७९/०३/३०	१०० प्रतिशत	सम्पन्न भएको
२.	झुरझुरे राइगाउँ क्यान्टीन सडक प्रदेश सम्पुरक योजना	TANDAB CONSTRUCTION COMPANY PVT.LTD.	१२९४०५६३.५६	२०७८/१२/२२	२०७९/०३/२२		२०७९ असोज मसान्तसम्म म्याद थप भई कार्य भैरहेको
३.	ढाँडेखोला बेलि ब्रीज निर्माण प्रदेश सम्पुरक योजना	गुरुकुल बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. चन्द्रपुर ना.पा. ९ रौतहट	१५५३१६८७	२०७८/१२/३०	२०७९/०३/३०		२०७९ असोज मसान्तसम्म म्याद थप भई कार्य भैरहेको
४.	Supply and Delivery of humepipe	Bagmati Hume pipe Udyog karmaiya Sarlahi	८३९२६२.३०	२०७९/०२/३०	२०७९/०३/३०	१०० प्रतिशत	कार्य सम्पन्न भएको
५.	Procurement of Sanitary Pad खरिद	R.Y. Traders Tripureshwor, Kathmandu	१३६९९३३	२०७९/०२/३०	२०७९/०३/२४	१०० प्रतिशत	कार्य सम्पन्न भएको
६.	एम्बुलेन्स खरिद ख वर्ग	Agni Incorporated Private Limited, Panipokhari, Kathmandu, Nepal	१९८९४७०	२०७९/०२/३०			कार्य भैरहेको
७.	Pharsa Damar Trial Bridge	jalap Nepal Pra.LI. Varatpur Chitwan	२७४३०८३.९३			-	कार्य भैरहेको

- ७ वटा आयोजनाहरूमा ३ वटा आयोजनाको कार्य सम्पन्न भएको र ४ वटा आयोजनाको कार्य भैरहेको।

गत आ.व.मा सञ्चालित योजना सम्बन्धी विवरण

- ❖ क. बिनियोजित बजेटको आधारमा
- ❖ ५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना -७
- ❖ ५ लाख देखि ५० लाख सम्मको आयोजना-८५
- ❖ ५ लाख भन्दा कम बजेटको आयोजना-२१९

- ❖ ख. योजनाहरूको कार्यन्वयन तह/क्षेत्र
- ❖ गाउँपालिका स्तरीय-५२
- ❖ वडा स्तरीय-२५९

- ❖ ग. योजनाहरूको कार्यन्वयन
- ❖ उपभोक्ता समिति मार्फत-२९३
- ❖ निर्माण व्यावसाय मार्फत-१३
- ❖ गैरसरकारी संस्था मार्फत-०
- ❖ अन्य केही भए-५

सम्झौता भएका जम्मा योजना ३३४ मध्ये ३०८ वटा योजनाको कार्यसम्पन्न भएको

- वडागत रूपमा सम्पन्न भएको योजनाको संख्या : वडा नं. १ मा ३४ वटा, वडा नं. २ मा ३६ वटा, वडा नं. ३ मा २७ वटा, वडा नं. ४ मा ३३ वटा, वडा नं. ५मा ४३ वटा, वडा नं. ६ मा २६ वटा, वडा नं. ७ मा ४२ वटा, वडा नं. ८ मा ३६ वटा र वडा नं. ९ मा २७ वटा गरी ३०४ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएको थिए ।

४. उपक्षेत्रगत सञ्चालित योजना/कार्यक्रमहरुको विवरण

सं.सं.	सम्पन्न योजनाको प्रकार	संख्या	लाभान्वित परिवार/जनसंख्या	कैफियत
१.	यातायात पूर्वाधार	७८		सडक-५९, सडक मर्मत सम्भार-४ गोरेटोबाटो-४ झो.पु, मर्मत-१ ग्रावेल-२ कल्भर्ट -२ स्ल्याब ढलान-३ र स्तरोन्नती-३
२.	भवन अवास तथा शहरी विकास	२०		सामुदायिक भवन निर्माण-१३ शौचालय-१ प्रतिशालय-१ किरिया घर-१ चौतारा निर्माण-१ सर्जत घर-१ टेन्ट हाउस-१ र गा.पा. गेट निर्माण -१
३.	उर्जा	१		राजमार्ग क्षेत्रका पोलहरूमा वर्ती जडान वागमती-८
४.	खानेपानी तथा सरसफाई	५६	१००० परिवार	
५.	विपद व्यवस्थापन	६०		तटबन्धन
६.	शान्ति तथा सुव्यवस्था	२		पाचपाण्डव पितापरमेश्वर भवन निर्माण भोलेनी सुधारिएको घट्ट कार्यक्रम
७.	जलस्रोत तथा सिँचाइ	२०		
८.	पर्यटन	१		प्रिक्निक सामारी खरिद तथा प्रतिशालय निर्माण वागमती-९
९.	शहकारी	१		नवज्योती कृषि सहकारी गोदाम घर वागमती-६
१०.	पुल निर्माण	५		झो.पु.-१ सम्पन्न १ निर्माणधीन र बेली ब्रिज -२ बटामा १ वटा सम्पन्न र १ वटा निर्माणधीन पक्की पुल-१ वटा निर्माणधीन
११.	खेलकुद मैदान निर्माण	३		
१२.	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	२		च्यानडौडा विश्राम घर निर्माण भएको
१३.	भाषा तथा संस्कृति	२६		चर्च निर्माण/मर्मत-१२ मन्दिर निर्माण/मर्मत-१० गुम्बा निर्माण/मर्मत-१० संग्राहलय स्तरोन्नती-२ सामुदायिक भवन -२
१४.	स्वास्थ्य	२		तटबन्धन-१ रंगरोगन-१
१५.	शिक्षा	२१		भवन मर्मत-७ घेराचार-७ भवन निर्माण-६ खानेपानी व्यवस्थापन-१

४८	४९	५०	५१	५२
५०	५१	५२	५३	५४

बिषयगत क्षेत्र तर्फ योजना शाखाबाट आ.व. २०७८/७९ मा कार्यन्वयन भएको कुल बजेट (वडास्तरीय र पालिकास्तरीय गरी)

- पूर्वधार क्षेत्रतर्फ (यातायात पूर्वधार, भवन अवास तथा शहरी विकास र उर्जा) -रु, ७,७२,४५,७६२.९२। -(अक्षरमा सात करोड बहतर लाख पैसालिस हजार सात सय बैसठी रुपैया बयानब्बे पैसा)
- सामाजिक क्षेत्र तर्फ (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भाषा तथा संस्कृति, युवा तथा खेलकुद र सामाजिक सुरक्षा तथा सुरक्षण)- रु, ३,५५,१९,०००.००। -(अक्षरमा तीन करोड पचपन्न लाख उन्नाइस हजार रुपैया)
- आर्थिक क्षेत्र तर्फ (जलस्रोत तथा सिँचाई, पर्यटन र सहकारी)- रु, ८४,५०,०००.००। -(अक्षरमा चौरासी लाख पचास हजार रुपैया)
- सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र तर्फ (विपद व्यवस्थापन र शान्ती तथा सुव्यवस्था)- रु, ६,५६,०००००.००। -(अक्षरमा छ करोड छपन्न लाख रुपैया)

५. विविध :

- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम –बागमती गा.पा. वडा नं. ३ का विपन्न नागरिकहरूको खरको छाना विस्थापन गरी जस्ता खरिद गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको । ३ नं. वडा कार्यालयबाट छनौट भएका १६ विपन्न परिवारलाई प्राविधिक लागत अनुमान/मुल्यांकन अनुसार प्रति परिवार रु ५० हजार बराबरको जस्ता खरिद तथा वितरण गरेको ।

आयोजना कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू

- उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया कार्यविधिमा भएको व्ववस्था अनुसार भै नआएको ।
- आयोजना/समझौता अनुसार कार्य गर्न ढिलाई गरेको र पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि म्याद थप गर्न नआएको ।
- ५० हजार देखिको योजनाहरू स्वीकृत भएकाले योजनाको संख्या धेरै भई कार्यन्वयनमा ढिलाई देखिएको तथा स-साना आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न पनि भौगोलिक दुरी अनुसार धेरै समय लाग्ने गरेको ।
- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई अनुशिक्षण दिने व्ववस्था नभएको, जसले गर्दा आयोजना कार्यन्वयन गर्न समस्या भएको
- योजना शाखामा सफ्टवेयरको व्ववस्था नभएकाले सेवाग्राहीको कामकाजमा ढिलाई भएको र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था/निकायहरूले रिपोर्ट माग गरेको हकमा रिपोर्टहरू दिन झनझटिलो तथा ढिलाई भएको
- कार्यन्वयन निकाय बीच समन्वय कमी तथा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु

अपेक्षा/सुझाव

- ५ लाख भन्दा कम बजेटको आयोजना/कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षणको जिम्मा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्ववस्था मिलाउने ।
- बागमती गाउँपालिका आयोजना व्ववस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७५ र बागमती गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्ववस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ लाई समयानुकूल संसोधन गरी कार्यन्वयन गर्ने र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत आयोजना/कार्यक्रमको कार्यन्वयनको लागी आवश्यक मापदण्ड/कार्यविधि निर्माण गरी लागु गर्ने ।
- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण/अनुशिक्षण/तालिमको व्ववस्था गर्ने ।
- सर्वसुलभ, प्रविधीमैत्री, सेवाग्राहीमैत्री, छिटोछुरितो, डाटाहरूको सुरक्षित/व्ववस्थित भण्डारण गर्नको लागी योजना व्ववस्थापन सफ्टवेयरको व्ववस्था गर्नुपर्ने ।
- योजना जाँचपास तथा फरफराक समिति र अनुगमन समितिको बैठक प्रत्येक महिनाको निश्चित दिन तोकि गर्नुपर्ने ।
- वडा कार्यालयबाट योजना/कार्यक्रमको सिफारिस गर्दा विवरण सबै यकिन गरेर मात्र सिफारिस दिने व्ववस्था मिलाउने ।

फोटोहरु (बेतिनि पिकनिक स्पोर्ट)



फोटोहरु (चौराह खोला बेली ब्रीज)



फोटोहरू (दुंग्रेखोला पक्की पुल)



फोटोहरु (खरको छानो विस्थापन कार्यक्रम बागमती -३)



फोटोहर (तीनतले गुरुरेम्पोर्के मूर्ती स्थापना)



धन्यवाद |