



बागमती गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	२,४६७									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२,४६७	१,६३४	८३३	८३३			लाभग्राही, बागमति गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	१,६३४	१,७४२	-१०८	७२५			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	१,७४२	१,२२८	५१४		१,२३९	लाभग्राही र बागमति गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१,७४२	१,२२८	५१४		१,२३९	लाभग्राही, बागमति गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१,७४२	१,३०९	४३३		१,१५८	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	१,३०९	६८९	६२०		१,७७८	लाभग्राही र बागमति गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१,३०९	६८९	६२०		१,७७८	लाभग्राही, बागमति गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			

बागमति गाऊपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	भुक्तानी संख्या	१,३०९	६६५	६४४			१,८०२	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छ्यो	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	२,५३५	२४६	२,२८९			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	६९					
प्रवलीकरण संख्या	१७७					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	५	Batase, GADHANSIR, Ramechhap, Baldev, Jaubari घरधुरी संख्या सोहि क्रममा १४,२०८,६०,४६,८			Landslide triggered by rainfall and continues to be active through monsoon, but does not directly affect the community. Drainage management and tree planting should be implemented by the community to protect the slope. Old landslide reactivated by earthquake and monsoon, cracks naturally sealed. Area of high
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	०				
सार्वर्णिक बस्ति	०				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही					

बागमति गाऊपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

(घरधुरी)					deforestation. The community should undertake bioengineering and drainage works.,The settlement is safe from mass movements.,Landslide occurred due to earthquake. Community should undertake tree planting.,The settlement is safe from mass movements.
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	१८					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Well

बागमति गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

<p>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Well
<p>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No problem

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१८,१००					
• गिट्टी	घन मि.	२,०१८					
• बालुवा	घन मि.	२,२८७					
• काठ	क्यु फिट	६१,३३८					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा						
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	१९,०१०					
• रड	किलो ग्राम	२०९,७०५					
• जस्ता पाता	बन्डल	२,५११					
• इट्टा	गोटा	४६४,८३९					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		9	9					
सव-इन्जिनियर		9	9					
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- - Landless beneficiaries with no land ownership / certificate. This has caused delay in reconstruction process

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका**None_of_them%** ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- - No Land ownership certificates of landless beneficiaries.

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका**<10% %** लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- - If the landless issues will be addressed then no needed of additional time .

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

-

समाधानका उपायहरु

- * Address of landless issue.

तयार पार्ने

नाम:

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम:

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

स्वीकृत गर्ने:

नाम:

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: